

Numele și prenumele Verificatorului atestat:
IVONICIU OVIDIU MIHAI
Atestat: MDLPA nr. 11016 / 22.11.2022
Firma: PFA IVONICIU OVIDIU MIHAI
Adresa: Simeria, Piata Unirii, bl. 21, parter
Telefon: 0722 650 228; mail: ivoniciu@yahoo.com

Nr. 597 / 01.04.2025
Conform registrului de evidență

Referat

Privind verificarea de calitate la cerinta Is
a proiectului, nr. 186 / 2025, Faza: PT+DTAC
**AMENAJARE CENTRU DE RECUPERARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI ÎN CADRUL
ȘTRANDULUI TERMAL DETA, STR. PĂDURII, NR. 22, DETA**

1. Date de identificare

- Proiectant general: **A.R.P. PROIECTARE TIMISOARA S.R.L.**
- Investitor / Beneficiar: **ORAȘUL DETA**
- Amplasament: **Orașul Deta, str. Pădurii, nr. 22, CF. 401804, jud. Timiș**
- Data prezentării proiectului la verificare: **01.04.2025**

2. Caracteristicile principale ale proiectului.

Proiectul prezintă soluțiile prevăzute de proiectant pentru realizarea instalațiilor sanitare interioare de apă rece, apă caldă menajeră și canalizare menajeră, aferente construcției studiate.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza de la conducta de apă potabilă strădala existentă în zona printr-un bransament din PE-HD 40x3,70mm (Dn32mm - Ø1 1/4"), camin apometru (dotat cu apometru de apă rece, robineti de închidere, clapeta de reținere și robinet de golire). Contorizarea consumului de apă se realizează cu ajutorul apometrului montat în camin apometru, la limita de proprietate.

Apă caldă menajeră se va prepara cu ajutorul a 2 (două) boilere bivalente cu 2 serpentine, alimentat din circuitul de încălzire, panouri solare și rezistență electrică cu volumul de 600 litri.

Se vor monta pe învelitoarea clădirii, 3 panouri solare, având 30 tuburi vidate fiecare, acestea formând un "pachet" cu boilerele cu 2 serpentine pentru preparare acm, automatizare aferentă conducte și accesorii necesare.

Pentru colectarea apelor uzate menajere de la punctul de consum, se va realiza o rețea exterioară de canalizare, care va dirija apele la căminul de racord menajer situat pe domeniul public la 1 m de limita de proprietate.

3. Documente prezentate la verificare:

- Piese scrise: - Memoriu tehnic, Breviar de calcul, Caiet de sarcini, Program de urmărire și control
- Piese desenate: - Rețele edilitare de incintă, plan parter, schema coloanelor, detaliu general de sapatură pentru conducte de apă, detaliu general de sapatură pentru conducte de canalizare

4. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării, se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și stampilându-se conform dispozițiilor legale, proiectul asigurând criteriile de performanță ale instalațiilor termice referitor la: A rezistență mecanică și stabilitate; B securitate la incendiu; C igienă, sănătate și mediu înconjurător; D siguranță și accesibilitate în exploatare; E protecție împotriva zgomotului; F economie de energie și izolare termică; G utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Am primit 2 (două) exemplare

Investitor / Beneficiar:

ORAȘUL DETA

Proiectant

A.R.P. PROIECTARE TIMISOARA S.R.L.



Am predat 2 exemplare

Verificator atestat
ing. IVONICIU E. OVIDIU MIHAI

