

FOAIE DE PREZENTARE

Denumirea proiectului: **CONSOLIDARE, EXTINDERE SI CRESTERE EFICIENTA
ENERGETICA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT
SIHLEA, COMUNA SIHLEA, JUDETUL VRANCEA**

Beneficiari: **UAT COMUNA SIHLEA**

Amplasament: **COMUNA SIHLEA, SATUL SIHLEA, STR. ALEXANDRU
SIHLEANU NR. 33, TARLAUA NR. 22, PARCELELE NR. 2263,
2264 SI 2265, NUMARUL CADASTRAL 67785, CARTEA
FUNCIARA NR. 67785, JUDETUL VRANCEA**

Proiectant general: **S.C. ANIMO FICCONS S.R.L.**
Tel: 0769.335.236 ; e-mail: animo.ficcons@gmail.com

Nr. proiect : **03/2025**

Proiectant specialitate: **S.C. ARH APRESTUDIO S.R.L.**

Nr. proiect : **11/2025**

Faza de proiectare: **D.T.O.E.**

Data elaborarii documentatiei: septembrie 2025

MEMORIU ORGANIZARE DE SANTIER

Denumirea proiectului: CONSOLIDARE, EXTINDERE SI CRESTERE EFICIENTA ENERGETICA GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL, SAT SIHLEA, COMUNA SIHLEA, JUDETUL VRANCEA

Amplasament: COMUNA SIHLEA, SATUL SIHLEA, STR. ALEXANDRU SIHLEANU NR. 33, , JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: UAT COMUNA SIHLEA

Pagină 1 din 5

MEMORIU ORGANIZARE DE SANTIER

A) DATE GENERALE ALE INVESTITIEI

Prezenta documentatie prezinta solutii si detalii pentru :

Denumirea lucrarii: CONSOLIDARE, EXTINDERE SI CRESTERE EFICIENTA
ENERGETICA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SIHLEA,
COMUNA SIHLEA, JUDETUL VRANCEA

Amplasament : COMUNA SIHLEA, SATUL SIHLEA, STR. ALEXANDRU SIHLEANU NR.
33, TARLAUA NR. 22, PARCELELE NR. 2263, 2264 SI 2265, NUMARUL
CADASTRAL 67785, CARTEA FUNCARA NR. 67785, JUDETUL
VRANCEA

Beneficiar : UAT COMUNA SIHLEA

Proiectant general: S.C. ANIMO FICCONS S.R.L.

Tel: 0769.335.236 ; e-mail: animo.ficcons@gmail.com

Lucrări necesare organizării de şantier - GENERALITĂȚI

Pe durata executării lucrărilor de construcție se vor respecta următoarele:

- Legea 90/1996 privind protecția muncii;
- Normele generale de protecția muncii;
- Normativele generale de prevenirea și stingerea incendiilor;

Lucrările necesare organizării de şantier, se vor realiza cu respectarea cu Legii 265/2006 privind Protecția Mediului cu completările și modificările ulterioare și constau în realizarea împrejuririi și accesului provizoriu, stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnică corespunzătoare astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător direct sau indirect), a containerelor pentru depozitarea deșeurilor din perioada lucrărilor de construcție și a containerelor pentru organizarea de şantier, respectiv a toaletelor ecologice.

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnică și de securitate a împrejuririlor şantierului astfel încât să fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incintă.

La ieșirea din şantier, în dreptul porții de acces auto, se va amplasa rampa de spălare auto pentru curățarea autovehiculelor care ies din şantier și panoul de identificare a investiției.

Obligația organizării, asigurării serviciilor de pază și control revine antreprenorului care, la cererea și pe bază de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de şantier.

MEMORIU ORGANIZARE DE SANTIER

Denumirea proiectului: CONSOLIDARE, EXTINDERE SI CRESTERE EFICIENTA ENERGETICA GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL, SAT SIHLEA, COMUNA SIHLEA, JUDETUL VRANCEA

Amplasament: COMUNA SIHLEA, SATUL SIHLEA, STR. ALEXANDRU SIHLEANU NR. 33, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: UAT COMUNA SIHLEA

Pagină 2 din 5

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROVIZORII

Organizarea incintei, modul de amplasare a construcțiilor, amenajărilor și depozitelor de materiale.

Șantierul se va înconjuri cu panouri provizorii care să preîntâmpine pătrunderea persoanelor neautorizate.

În dreptul porții de acces se va amplasa panoul de identificare a investiției.

Accese - În zona de organizare accesul utilajelor pentru aprovizionare se va face din strada Alexandru Sihleanu, latura de nord.

Accesul atât al personalului cât și al vehiculelor în incinta organizării de șantier se va face prin accesul existent

Pe terenul propus lucrărilor de construire, se va organiza șantierul prin amplasarea unor construcții provizorii:

- container - tip birou – 1 buc.
- container - tip vestiar – 1 buc
- cuvă metalică – 2 buc. – depozitare temporară deșeurilor construcții;
- dulap (pichet) PSI complet echipat.
- platformă depozitare materiale de construcție.
- platformă spălare roți autovehicule.

Amplasarea lucrărilor de organizare a șantierului se face pe terenul pus la dispoziția constructorului în interiorul limitelor de proprietate a terenului studiat.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a se evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Asigurarea și procurarea de materiale și echipamente:

Lucrarea va fi deservită de organizarea centralizată a constructorului, astfel că toate materialele se vor aduce pe șantier numai pe măsură ce sunt necesare, iar betoanele se aduc gata preparate, urmând a fi puse direct în operă.

Materialele de construcție cum ar fi: nisipul, lemnul, elementele metalice, tabla, etc., se vor depozita în interiorul curții, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecție.

Materialele de construcție care necesită protecție contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuției lucrărilor de construcție în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început, iar deșeurile vor fi depozitate în cuva metalică pentru depozitare deșeurilor.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, astfel încât să se excludă pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu etc. Pentru efectuarea operațiilor de manipulare, transport și depozitare, șeful de șantier, care conduce operațiile, stabilește măsurile de securitate necesare și supraveghează permanent desfășurarea acestora.

Operațiunile de încărcare/descărcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil instruit și cunosător al măsurilor de securitate și sănătate în muncă.

Asigurarea racordării provizorii la rețeaua de utilități urbane din zona amplasamentului:

MEMORIU ORGANIZARE DE ȘANTIER

Denumirea proiectului: CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI CREȘTERE EFICIENȚA ENERGETICĂ GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, ȘALĂ SIHLEA, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA

Amplasament: COMUNA SIHLEA, ȘALĂ SIHLEA, ȘTR. ALEXANDRU SIHLEANU NR. 33, JUDEȚUL VRANCEA

Beneficiar: UAT COMUNA SIHLEA

Pagină 3 din 5

Lucrările de organizare de șantier vor fi racordate la utilități: energie electrică, canalizare, apă potabilă.

- alimentarea cu apă se va realiza prin executarea unui racord la foraj existent
 - încălzirea spațiilor dacă va fi necesar se va realiza cu ajutorul unor aeroterme.
 - se va asigura un racord electric provizoriu de șantier realizat de lucrători autorizați;
- Racordurile electrice se vor realiza cu cablu CyABY 5x10 cu cofret de alimentare propriu.

Precizări privind protecția muncii și P.S.I.

Operațiile necesare execuției tuturor lucrărilor, dar în special a structurii de rezistență se va face numai cu muncitorii cărora li s-a făcut instructajul special de protecția muncii.

La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecție a muncii prevăzute în legislația în vigoare în special din « Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții » ediția 1993 ; Legea Protecției Muncii Nr. 90/1996; « Norme generale de protecție a muncii » ediția 1996, precum și « Norme specifice de protecție a muncii pentru diferite categorii de lucrări ».

În conformitate cu HGR 300/2006 Anexa 2, lista lucrărilor ce implică riscuri specifice pentru securitatea și sănătatea lucrărilor cuprinde:

- ✓ lucrări care expun lucrătorii la executarea lucrărilor de organizare a șantierului;
- ✓ lucrări care expun lucrătorii la executarea schelelor și a sistemelor de siguranță;
- ✓ lucrări care expun lucrătorii la executarea desfacerilor;

Nici un echipament de protecție a personalului nu trebuie ignorat. La procurarea echipamentului trebuie să se țină seama de toate detaliile privind protecția și anume: protecția capului, a ochilor, a urechilor, a mâinilor și a picioarelor angajatului.

Echipamentul de protecție se va adapta domeniului în care lucrează angajatul și implică: căști de protecție a capului, mănuși specifice care feresc angajatul de pericole termice, electrice, mecanice și chimice, bocanci solizi, cizme de protecție, măști împotriva gazelor periculoase.

Echipamentele de protecție trebuie să fie confortabile și adecvate pentru a nu crea respingere din partea lucrătorului și pentru a nu-l incomoda în desfășurarea activității.

Pe lângă echipamentul de protecție angajații vor purta veste sau jachete de înaltă vizibilitate pentru a fi ușor observați, reducându-se astfel riscul de a fi loviți, călcați, etc.

Pe lângă aceste măsuri de protecție individuală, antreprenorul va lua măsuri de semnalizare corespunzătoare (sonore, luminoase, panouri, înprejmuiri) a zonelor cu pericol potențial pentru securitatea și sănătatea angajaților.

Echipamentele și utilajele folosite pe șantier trebuie să fie în perfectă stare de funcționare, verificate la zi și manevrate de personal calificat corespunzător pentru a se reduce sau elimina riscul de accidente.

Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare și a fișelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecție a muncii. Se va verifica însușirea fișelor tehnologice de către întreg personalul din execuție.

Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menționează:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje și inscripții;

MEMORIU ORGANIZARE DE ȘANTIER

Denumirea proiectului: CONSOLIDARE, EXTINDERE SI CREȘTERE EFICIENȚA ENERGETICĂ GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SIHLEA, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA

Amplasament: COMUNA SIHLEA, SATUL SIHLEA, STR. ALEXANDRU SIHLEANU NR. 33, JUDEȚUL VRANCEA

Beneficiar: UAT COMUNA SIHLEA

Pagină 4 din 5

- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);
- toate dispozitivele, mecanismele și utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare;

- asigurarea cu forță de muncă calificată și care să cunoască măsurile de protecție a muncii în vigoare.

În timpul execuției lucrărilor se vor face instructajele periodice de protecția muncii și se va lucra cu echipe autorizate pe specific de lucrări.

Atât constructorul cât și beneficiarul au obligația să respecte și alte normative care vin în atingere cu specificul lucrărilor de construcții, lor revenindu-le întreaga răspundere pentru desfășurarea lucrărilor de construcții în deplină siguranță.

Toate procesele de muncă vor fi conduse și supravegheate de angajații care posedă pregătirea tehnică corespunzătoare și care au fost numiți prin decizie de către șeful de șantier sau angajator..

La repartizarea angajaților la locurile de muncă se va ține cont de: calificarea profesională pe care o au pentru lucrările care li se încredințează, atitudinea, experiența, capacitatea fizică și starea de sănătate.

Toți angajații executantului au obligația însușirii instructajului de protecția muncii, care va fi făcut de cei care organizează, controlează și conduc procesele de muncă.

La execuția lucrărilor se vor folosi :

- mijloace de protecție care să asigure personalul contra accidentelor de muncă.
- mijloace de protecție cu rol de avertizare vizuală, cu caracter de interdicție.
- mijloace de protecție cu rol de a delimita zonele care prezintă pericol de accidente.

Punctul P.S.I. și protecția muncii se găsesc în containerul destinat muncitorilor și va fi utilat astfel:

- găleți din tablă, (2 buc.)
- lopeți cu coadă (2 buc.)
- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.)
- cangi cu coadă (2 buc.)
- rangi de fier (2 buc.)
- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)
- stingătoare portabile
- punct de prim ajutor, împreună cu trusa medicală de prim ajutor dotată conform Ordinului Ministrului Sanatatii și Familiei 427/14.06.2002.

În afara măsurilor specificate mai sus, constructorul și beneficiarul își vor lua orice măsuri pe care le considera necesare, în conformitate cu lucrările specifice desfășurate pe șantier, pentru a asigura condițiile de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare.



MEMORIU ORGANIZARE DE SANTIER

Denumirea proiectului: CONSOLIDARE, EXTINDERE SI CRESTERE EFICIENTA ENERGETICA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SIHLEA, COMUNA SIHLEA, JUDETUL VRANCEA

Amplasament: COMUNA SIHLEA, SATUL SIHLEA, STR. ALEXANDRU SIHLEANU NR. 33, , JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: UAT COMUNA SIHLEA

Pagină 5 din 5