

**PROGRAM DE CONTROL A CALITĂȚII
LUCRARI INSTALATII SANITARE**

Verificator	Inspectoratul Județean în Construcții Mehedinți
L.S.	L.S.

PROGRAM DE CONTROL A CALITATII

Lucrarea: Punerea în funcțiune a investițiilor "CL4 - Construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Cujmir -Branistea" - GA Izimsa

Obiectiv: Container administrativ, container stație de pompare și container dezinfectie

Investitor S.C. SECOM S.A. reprezentat prin

Proiectant S.C. ACTUAL TOP CONSULTING reprezentat prin
S.R.L.

Executant reprezentat prin

În conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, Ordinul MLPAT nr. 31/N/1995 Ordinul MLPAT nr.1 /IS/1992, Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții aprobat prin H.G.R. 272/1994 și normativele specifice în vigoare, se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității.

Nr. crt.	Lucrarea ce se controlează, verifică sau se recepționează și pentru care se încheie documentație scrisă	Document scris ce se încheie PVLA, PV,PVTL, PVFD	Cine participă la întocmirea ICLPUAT B – beneficiar P - proiectant E- executant IJC – inspectorat județean în construcții	Programat nr. și date actului încheiat
1.	Predarea amplasamentului și trasarea lucrărilor	PVTL	B+E+P	
2.	Recepția echipamentelor și a materialelor din care se va executa instalația; Verificarea certificatelor de calitate, de garanție, verificări vizuale pentru constatarea eventualelor degradări, caracteristicile aparatelor și concordanța acestora cu proiectul	PV	B+E	
3.	Înainte de începerea montajului se verifică traseul coordonat cu celelalte instalații din zona respectivă.	PV	B+E	
4.	Verificarea respectării traseului, cotelor de amplasare, prinderi, rezeme, pante, conducte, pozițiile și caracteristicile elementelor de automatizare, protecția anticorozivă și termoizolațiile instalațiilor, calitatea îmbinărilor	PV	B+E	
8.	F.D. – Efectuarea probei de presiune la rece a conductelor și armaturilor	FD	B+E+P+IJC	
8.	F.D. – Efectuarea probei de presiune la cald a conductelor și armaturilor	FD	B+E+P+IJC	
9.	F.D. – Efectuarea probelor de funcționare a instalațiilor și echipamentelor	FD	B+E+P+IJC	
10.	Efectuarea spălării și dezinfectiei conductelor de apă	PV	B+E	
11.	Recepție preliminară (punerea în funcțiune)	PVFD	B+E+P+IJC	
12.	Recepție finală la terminarea lucrărilor	PVRL	B+E+P+IJC	

NOTĂ: 1 Trecerea la execuție se va face numai după însușirea și semnarea de către executant și investitor (utilizator) al programului;
2 Coloana 4 se completează la încheierea actului prevăzut în coloana 2;
3 Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea în minim 10 zile înainte de data la care urmează să se facă verificarea;
4 La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construcției

PV - proces verbal; PVLA - proces verbal de lucrări ascunse; PVTL – Proces verbal de trasare a lucrărilor; PVFD – Proces verbal la fază determinantă; PVRL – Proces verbal de recepție și terminare a lucrărilor.

B - beneficiar, E - executant; P- proiectant; IJC - Inspectoratul Județean în Construcții

INVESTITOR /BENEFICIAR,

.....

PROIECTANT,

.....

EXECUTANT,

.....