

**PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUȚIEI ȘI CALITĂȚII  
LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII SANITARE**

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuiesc întocmite documente scrise	Documentul scris: P.V. proces verbal P.V.R. proces verbal de recepție calitativ P.V.L.A. proces verbal pentru lucrări ascunse	Cine întocmește și semnează: B – Beneficiar P- Proiectant E - Executant	Nr. și data actului încheiat
0	1	2	3	4
1	Verificarea materialelor și elementelor, obiectelor, utilajelor în ce privește aspectul, dimensiunile, marcajul și certificatul de calitate	PVR	BE	
2	Verificarea traseelor conductelor și a îmbinărilor acestora, montaj obiecte sanitare, armături și utilaje.	PV	BE	
4	Verificarea montajului suportilor ficși și mobili, a pantei conductelor	PVR	BE	
5	FAZA DETERMINANTA : proba de presiune la rece și la cald, proba de etanșeitate a conductelor	PVR	BEP	
6	Proba de funcționare a instalațiilor	PV	BE	
7	Verificarea izolației conductelor	PVR	BE	
8	Efectuare spălări și dezinfecții pentru conductele de apă	PV	BE	


**NOTA:**

1. Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut la coloana 2
2. Executantul va anunța în scris factorii interesați pentru participare, cu minimum 10 zile înainte de data la care urmează a se face verificarea
3. La recepția obiectivului, un exemplar din programul prezent, completat, se va anexa la „Cartea Tehnică a Construcției”
4. Programul de control se întocmește în conformitate cu:
  - Legea 10/1995 privind calitatea în construcții
  - HG 273/1994 +HG343-2018 privind recepția lucrărilor în construcții și instalații aferente acestora
  - HG 766/1997 privind conducerea și asigurarea calității în construcții

BENEFICIAR (B)

PROIECTANT (P)

EXECUTANT (E)



<b>Camin V Parului</b>			
<b>INSTALATII SANITARE</b>			
<b>NR.</b>	<b>DENUMIREA LUCRARI</b>	<b>U.M.</b>	<b>CANT.</b>
<b>2. REȚEA DE DISTRIBUTIE APA CALDA MENAJERA</b>			
1	Teava PPR Al PN10 D20mm, inclusiv fittinguri (coturi, teuri, recuctii, racorduri)	ml	10
2	Teava PPR PN10 D25mm, inclusiv fittinguri (coturi, teuri, recuctii, racorduri)	ml	20
4	Izolatie teava pentru instalatii D 20, grosime 13mm	ml	10
5	Izolatie teava pentru instalatii D 25, grosime 10mm	ml	20
7	Robinet de trecere Dn 25	buc	2
8	Robinet de golire, cu etansare sferica, având Dn 15 mm	buc	2
9	Suporti pentru conductele de distributie	kg	5
10	Brățări pentru fixarea pe zidărie de cărămidă sau beton a conductelor din teava Dn 15	buc	10
13	Strapungeri in zidarie/placa/pereti de beton	buc	4
14	Astupare goluri placa/pereti de beton	buc	4
15	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune	ml	30
17	Spălarea cu apă potabilă a instalației de apa	ml	30
<b>Obiecte sanitare:</b>			
<b>Nr. Cr</b>	<b>Denumire si descriere sumara</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate</b>
1	W.C complet echipat	buc	4
3	Lavoar complet echipat	buc	2
4	Pisoar	buc	1
5	Oglinda, sapuniera, suport prosop	buc	4
1	Baterie stativa monocomanda pentru lavoar	buc	4
7	Suport hartie wc	buc	2
<b>2. DEZAFECTARE INSTALATIE EXISTENTA</b>			
1	Dezafectare conducte existente, inclusiv sisteme de sustinere	inst	1
<b>TOATE CANTITATILE DE LUCRARI TREBUIE SA CONTINA: PROCURARE, TRANSPORT, MONTAJ.</b>			
<b>NOTA: CONTRACTORUL VA VERIFICA TOATE CANTITATILE DIN PREZENTA DOCUMENTATIE DE LICITATIE SI VA PREVEDEA SI MATERIALELE MARUNTE NECESARE. IN EXECUTIE SE VOR UTILIZA DOAR MATERIALE SI SISTEME AGREMENTATE IN COMUNITATEA EUROPEANA; FURNIZORII VOR PREZENTA FISELE TEHNICE SI CERTIFICATELE DE CALITATE ALE MATERIALELOR FOLOSITE;</b>			

Proiectant  
Ing.Genii Manolachi

