Formular F6

Obiectiv: Noi capacități de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum la nivelul UAT Zimnicea

GRAFICUL GENERAL
de realizare a investitiei publice

GRAFIC DE EXECUTIE GANTT

Nr. crt.	Denumirea obiectului/categoriei de lucrari		Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4				Luna 5				Luna 6				Luna 7				Luna 8				Luna 9				Luna 10				Luna 11				Luna 12			
	Etape	Saptamani	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
1	**Ordin de incepere**	**circa 1 saptamana**	X																																													
2	**Proiectare**	**circa 12 saptamani**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
3	**Asistenta tehnica**	**circa 40 saptamani**									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	**Executie**	**circa 36 saptamani**											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.1	Organizarea de santier	circa 2 saptamani													X	X																																		
4.2	Livrare echipamente	circa 20 saptamani													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
4.3	Pregatire amplasament amenajari constructii	circa 8 saptamani																					X	X	X	X	X	X	X	X																				
4.4	Lucrari constructii & montaj	circa 21 saptamani																										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.5	Lucrari electrice - interconectare / racord / asigurarea utilitatilor	circa 8 saptamani																																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**	**circa 4 saptamani**																																										X	X	X	X				
6	**Teste si verificari in vederea PIF**	**circa 3 saptamani**																																													X	X	X
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	circa 3 saptamani																																												X	X	X
6.2	Probe tehnologice si teste	circa 3 saptamani																																												X	X	X
7	**PIF (inclusiv obtinere CER)**	**circa 2 saptamani**																																														X	X

PROIECTANT

SOCIETATEA ENERGYPRO DEZVOLTARE S.R.L. CUI 30575767 BUCUREȘTI - ROMÂNIA